



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PALMITAL	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINISA - TRECHO 6	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINISA - TRECHO 6
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	<b>691.836,63</b>	% Período:	16,75%	38,78%	35,44%	9,03%							
1.1.	INSTALAÇÕES PRLIMINÁRES	153,66	% Período:	100,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	72.364,83	% Período:	100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	43.389,90	% Período:	100,00%	0,00%									
1.4.	DRENAGEM JARDIN DE CHUVA	1.741,59	% Período:		100,00%	0,00%								
1.5.	MEIO-FIO	28.921,32	% Período:		100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	359.300,55	% Período:		50,00%	50,00%	0,00%							
1.7.	RECAPE	41.327,94	% Período:		50,00%	50,00%	0,00%							
1.8.	LOMBADA	1.559,22	% Período:				100,00%							
1.9.	PASSEIOS	106.591,73	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%							
1.10.	PAISAGISMO	19.459,12	% Período:			30,00%	70,00%							
1.11.	SINALIZAÇÃO	17.026,77	% Período:			10,00%	90,00%							

<b>Total: R\$ 691.836,63</b>		%:	16,75%	38,78%	35,44%	9,03%								
Período:	Repasso:	115.908,39	268.284,26	245.161,76	62.482,22									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>115.908,39</b>	<b>268.284,26</b>	<b>245.161,76</b>	<b>62.482,22</b>									
Acumulado:	%:	16,75%	55,53%	90,97%	100,00%									
	Repasso:	115.908,39	384.192,65	629.354,41	691.836,63									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>115.908,39</b>	<b>384.192,65</b>	<b>629.354,41</b>	<b>691.836,63</b>									

PR  
Local  
quarta-feira, 16 de outubro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA  
CREA/CAU: PR - 156234/D  
ART/RRT: