

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL		PRIORIDADE Nº 79	SAM	76
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			27/11/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		09 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.939.074,65	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.133.181,31	Valor total dos Materiais: R\$ 2.805.893,34
				43,19%	56,81%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 4.939.074,65	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 104.943,92	Início com a instalação da placa de obra, serviços de terraplenagem e drenagem;
Medição 2	30	R\$ 375.831,91	Continuação dos serviços de terraplenagem e drenagem. Início dos serviços de base e sub-base com seus ensaios tecnológicos;
Medição 3	30	R\$ 518.837,33	Continuação dos serviços de terraplenagem, drenagem, base e sub-base com seus ensaios tecnológicos. Início dos serviços de meio-fio;
Medição 4	30	R\$ 554.242,15	Continuação dos serviços de terraplenagem, drenagem, base e sub-base com seus ensaios tecnológicos e de meio-fio. Início dos serviços de urbanização;
Medição 5	30	R\$ 1.201.954,58	Continuação dos serviços de terraplenagem, drenagem, base e sub-base com seus ensaios tecnológicos, meio-fio e de urbanização. Início do revestimento asfáltico e seus ensaios;
Medição 6	30	R\$ 1.030.060,88	Conclusão dos serviços de drenagem e base e sub-base com seus ensaios tecnológicos. Continuação do meio-fio, urbanização e do revestimento asfáltico e seus ensaios;
Medição 7	30	R\$ 441.258,81	Conclusão dos serviços de terraplenagem e meio-fio. Continuação dos serviços de urbanização e do revestimento asfáltico e seus ensaios;
Medição 8	30	R\$ 451.803,11	Conclusão do revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos. Conituação dos serviços de urbanização;
Medição 9	30	R\$ 260.141,96	Conclusão de todos os serviços previstos, vistoria e entrega da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU/PR - A189080-8 - ART/RRT Nº 16182950	ROBERTO CARLOS ROSSI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	