

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:		PALMITAL		SAM	64	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	70	Repasse do Concedente			R\$	500.000,00	78,58%		
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - ARQUIBANCADA COBERTA		LOTE nº	1	Data	11/10/2024	Dias	70	Data	30/12/2024	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	136.309,91	21,42%	
Quantidade:		824,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	636.309,91	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº 6	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
				1	2	3	4	5	6																		
		Número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30	30																
		Data Início			30/12/24	30/1/25	2/3/25	2/4/25	3/5/25	3/6/25																	
		Data Fim			29/1/25	1/3/25	1/4/25	2/5/25	2/6/25	3/7/25																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																			1	33.066,07	5,19		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	100,00																			1	2.066,80	0,33		
3	FUNDACOES		%		25,64	25,64	25,64	23,08															4	15.837,96	2,49		
4	ESTRUTURAS		%		11,84	38,64	12,34	14,83	22,34														5	475.698,91	74,76		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																					-	-		
6	COBERTURA		%																					-	-		
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		%							100,00													1	44.344,31	6,97		
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%																					-	-		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%																					-	-		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%							100,00													1	65.335,92	10,26		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%																					-	-		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%																					-	-		
TOTAIS																							636.309,91	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM									
				1	2	3	4	5	6																		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA		TESOURO	R\$	25.935,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.935,53	4,08%		
1C			CONTRAPARTIDA	R\$	7.070,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.070,54	1,11%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		TESOURO	R\$	1.639,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.639,77	0,26%		
2C			CONTRAPARTIDA	R\$	447,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	447,03	0,07%		
3T	FUNDACOES		TESOURO	R\$	3.191,06	3.191,06	3.191,06	2.871,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.445,11	1,96%		
3C			CONTRAPARTIDA	R\$	869,94	869,94	869,94	782,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.392,79	0,53%		
4T	ESTRUTURAS		TESOURO	R\$	44.252,21	144.440,91	46.139,22	55.446,76	83.515,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	373.794,99	58,74%		
4C			CONTRAPARTIDA	R\$	12.064,03	39.377,46	12.578,47	15.115,88	22.768,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	101.903,92	16,01%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6T	COBERTURA		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	34.844,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.844,90	5,48%		
7C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	9.499,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.499,41	1,49%		
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	51.339,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.339,70	8,07%		
10C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	13.996,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.996,22	2,20%		
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12C			CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
T	TOTAIS		TESOURO	R\$	75.018,56	147.631,97	49.330,28	58.318,71	83.515,89	86.184,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	500.000,00	78,58%		
C			CONTRAPARTIDA	R\$	20.451,55	40.247,40	13.448,41	15.898,84	22.768,09	23.495,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	136.309,91	21,42%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	95.470,11	187.879,37	62.778,69	74.217,54	106.283,97	109.680,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	636.309,91	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	15,00%	29,53%	9,87%	11,66%	16,70%	17,24%														636.309,91	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	15,00%	44,53%	54,40%	66,06%	82,76%	100,00%														OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:								Assinatura:								data:							
DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU PR-A189080-8 - ART/RRT Nº 14735024				VALDENEI DE SOUZA																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/10/2024 - sex																											