

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	PALMITAL		SAM	71	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	76	Repasso do Concedente			R\$	1.000.000,00	82,96%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	03/10/2025	Dias	30	Data	12/11/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	205.402,41	17,04%
Quantidade:	7.522,41		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.205.402,41	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
			6	1	2	3	4	5	6																
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30																						
			Data Início		12/11/25	13/12/25	13/1/26	13/2/26	16/3/26	16/4/26															
			Data Fim		12/12/25	12/1/26	12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																	1	3.608,90	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%		42,00	58,00																2	2.941,50	0,00		
3	DRENAGEM	%			100,00																1	514,96	0,00		
4	BASE / SUB-BASE	%																				-	-		
5	REVESTIMENTO	%				21,46	25,05	28,59	24,90												4	769.417,30	0,64		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		17,72	49,83	32,44															3	118.808,25	0,10		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		40,84	41,79	14,05	0,87		2,45												5	231.935,76	0,19		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	39.985,96	0,03		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				18,12	26,04	26,04	29,80												4	38.189,78	0,03		
TOTAIS																							1.205.402,41	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				1	2	3	4	5	6																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.993,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.993,94	0,25%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	614,96			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		614,96	0,05%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.024,91	1.415,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.440,26	0,20%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	210,52	290,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		501,24	0,04%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	427,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	427,21	0,04%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	87,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		87,75	0,01%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	136.983,42	159.911,10	182.482,31	158.930,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	638.307,42	52,95%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	28.136,72	32.846,12	37.482,31	32.644,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		131.109,88	10,88%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	17.467,83	49.116,94	31.978,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.563,14	8,18%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.587,93	10.088,74	6.568,44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20.245,11	1,68%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	78.582,75	80.407,80	27.038,35	1.676,84	-	4.707,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	192.413,55	15,96%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.141,09	16.515,96	5.553,74	344,43	-	966,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39.522,21	3,28%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	33.172,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.172,29	2,75%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	6.813,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.813,67	0,57%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	5.741,19	8.249,44	8.249,44	9.442,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31.682,18	2,63%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.179,25	1.694,45	1.694,46	1.939,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.507,60	0,54%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	100.069,43	131.367,30	201.741,33	169.837,38	190.731,75	206.252,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		999.999,99	82,96%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	20.554,50	26.983,17	41.438,15	34.885,00	39.176,77	42.364,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		205.402,42	17,04%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	120.623,93	158.350,47	243.179,48	204.722,38	229.908,52	248.617,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.205.402,41	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,01%	13,14%	20,17%	16,98%	19,07%	20,63%													1.205.402,41	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,01%	23,14%	43,32%	60,30%	79,37%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:	
MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D - ART/RRT Nº 1720254348452										ROBERTO CARLOS ROSSI															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						03/10/2025 - sex				