

MUNICÍPIO DE PALMITAL
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
PAVIMENTAÇÃO NA VILA COAMO E VILA FELIZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	30 DIAS 09/19	60 DIAS 10/19	90 DIAS 11/19
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.078,98	100,00%	0,00%	0,00%
2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.649,31	100,00%	0,00%	0,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	183.449,91	0,00%	35,00%	65,00%
4.	MEIO-FIO	465,56	100,00%	0,00%	0,00%
5.	RECAPE	27.269,29	0,00%	100,00%	0,00%
6.	PASSEIOS	27.422,24	50,00%	50,00%	0,00%
7.	SINALIZAÇÃO	8.216,53	0,00%	0,00%	100,00%
	Período	%	6,77%	42,15%	51,08%
		Investimento:	16.904,97	105.187,88	127.458,97
	Acumulado	%	6,77%	48,92%	100,00%
		Investimento:	16.904,97	122.092,85	249.551,82

Palmital, 13 de agosto de 2019.

EDUARDO ORESTES TOMEN
 Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D