



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Construção de Unidades Habitacionais

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	3.034.693,16	% Período:	3,06%	5,84%	11,86%	8,83%	16,09%	8,54%	11,02%	6,65%	5,51%	4,30%	4,30%	5,83%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.199,00	% Período:	14,95%											
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	17.691,36	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	312.942,80	% Período:	25,71%	31,33%	33,67%	9,29%								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	219.901,60	% Período:		35,00%	30,00%	35,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	532.779,20	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	502.151,00	% Período:					35,00%	30,00%	35,00%					
1.7.	REVESTIMENTOS	375.190,20	% Período:					33,01%	28,30%	33,01%	2,84%	2,84%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	241.523,80	% Período:								42,74%	42,74%	7,26%	7,26%	
1.9.	INSTALAÇÕES	473.119,40	% Período:										12,61%	12,61%	37,39%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.202,00	% Período:												
1.11.	MUROS	277.992,80	% Período:							11,73%	30,86%	19,14%	19,14%	19,14%	
Total: R\$ 3.034.693,16			%:	3,06%	5,84%	11,86%	8,83%	16,09%	8,54%	11,02%	6,65%	5,51%	4,30%	4,30%	5,83%
Período:	Repass:	85.682,80		163.507,87	332.187,84	247.349,90	450.537,09	238.993,40	308.564,29	186.278,68	154.159,56	120.290,52	120.290,52	163.229,19	
	Contrapartida:	7.181,85		13.705,06	27.843,65	20.732,61	37.763,57	20.032,18	25.863,55	15.613,69	12.921,49	10.082,63	10.082,63	13.681,71	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	92.864,65		177.212,93	360.031,49	268.082,51	488.300,66	259.025,58	334.427,84	201.892,37	167.081,05	130.373,15	130.373,15	176.910,90	
Acumulado:	%:	3,06%		8,90%	20,76%	29,60%	45,69%	54,22%	65,24%	71,90%	77,40%	81,70%	85,99%	91,82%	
	Repass:	85.682,80		249.190,67	581.378,51	828.728,41	1.279.265,50	1.518.258,90	1.826.823,19	2.013.101,87	2.167.261,43	2.287.551,95	2.407.842,47	2.571.071,66	
	Contrapartida:	7.181,85		20.886,91	48.730,56	69.463,17	107.226,74	127.258,92	153.122,47	168.736,16	181.657,65	191.740,28	201.822,91	215.504,62	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Local:	Investimento:	92.864,65		270.077,58	630.109,07	898.191,58	1.386.492,24	1.645.517,82	1.979.945,66	2.181.838,03	2.348.919,08	2.479.292,23	2.609.665,38	2.786.576,28	

Palmital/PR

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Eduardo Orestes Tomen

CREA/CAU: PR-80402/D

ART/RRT: 1720255167583



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Construção de Unidades Habitacionais

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	3.034.693,16	% Período:	6,26%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.199,00	% Período:												
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	17.691,36	% Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	312.942,80	% Período:												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	219.901,60	% Período:												
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	532.779,20	% Período:												
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	502.151,00	% Período:												
1.7.	REVESTIMENTOS	375.190,20	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	241.523,80	% Período:												
1.9.	INSTALAÇÕES	473.119,40	% Período:	37,39%											
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.202,00	% Período:	100,00%											
1.11.	MUROS	277.992,80	% Período:												
Total: R\$ 3.034.693,16			%:	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repass:	175.410,20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.702,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	190.112,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%
	Repass:	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86
	Contrapartida:	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18	2.976.689,18
Administração Local:															

Palmital/PR

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Eduardo Orestes Tomen

CREA/CAU: PR-80402/D

ART/RRT: 1720255167583