

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																					
Município:	PALMITAL			SAM	76	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	79	Repasso do Concedente			R\$	4.939.074,65	100,00%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	27/11/2025	Dias	30	Data	06/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente		R\$	-								
Quantidade:	16.842,72 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	4.939.074,65	100,00%							
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL								
			9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30																													
			Data Início	6/1/26	6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26	11/9/26																				
			Data Fim		5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26	10/8/26	10/9/26	11/10/26																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																			1	3.658,66	0,00								
2	TERRAPLENAGEM	%	26,25	14,97	14,64	4,20	26,74	7,84	5,36													7	70.641,94	0,01								
3	DRENAGEM	%	16,70	16,72	18,66	3,60	28,03	16,29														6	495.310,56	0,10								
4	BASE / SUB-BASE	%		14,01	19,31	22,58	20,04	24,06														5	1.988.753,77	0,40								
5	REVESTIMENTO	%					33,31	22,59	20,04	24,06												4	1.563.328,05	0,32								
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			15,91	15,91	24,59	15,69	27,89													5	177.084,44	0,04								
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			11,11	12,01	14,13	13,56	12,87	36,32												6	459.753,58	0,09								
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								100,00												1	93.149,50	0,02								
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-								
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		4,46	4,46	5,78	29,84	22,32	14,27	18,87												7	87.394,15	0,02								
TOTAIS																								4.939.074,65	1,00							
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.658,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.658,66	0,07%								
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	18.543,80	10.578,00	10.340,55	2.966,85	18.890,10	5.534,80	3.787,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	70.641,94	1,43%								
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	82.741,46	82.793,48	92.427,30	17.816,15	138.829,14	80.703,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	495.310,56	10,03%								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	278.566,93	384.007,97	449.144,47	398.563,04	478.471,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.988.753,77	40,27%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	520.819,86	353.106,79	313.249,40	376.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.563.328,05	31,65%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	28.168,01	28.182,16	43.549,06	27.787,68	49.397,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	177.084,44	3,59%								
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	51.076,94	55.222,90	64.950,42	62.353,67	59.157,19	166.992,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	459.753,58	9,31%								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	93.149,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93.149,50	1,89%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	3.893,50	3.893,50	5.055,58	26.080,48	19.506,80	12.470,37	16.493,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	87.394,15	1,77%								
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	104.943,92	375.831,91	518.837,33	554.242,15	1.201.954,58	1.030.060,88	441.258,81	451.803,11	260.141,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.939.074,65	100,00%								
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	104.943,92	375.831,91	518.837,33	554.242,15	1.201.954,58	1.030.060,88	441.258,81	451.803,11	260.141,96	-	-	-	-	-	-	-	-		4.939.074,65	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	2,12%	7,61%	10,50%	11,22%	24,34%	20,86%	8,93%	9,15%	5,27%										4.939.074,65	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	2,12%	9,73%	20,24%	31,46%	55,80%	76,65%	85,59%	94,73%	100,00%										OK	OK								
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:				
DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU/PR - A189080-8 - ART/RRT Nº 16182950												ROBERTO CARLOS ROSSI																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								27/11/2025 - qui						