

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU															PAVIMENTAÇÃO									
Município:	PALMITAL				SAM	52	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		1.000.000,00	58,81%						
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CB				LOTE nº	1	Data	25/04/2022	Dias	70	Data	14/07/2022	nº		Contrapartida do Proponente		700.457,31	41,19%						
Quantidade:	5.950,85 m2				CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										Valor Total		1.700.457,31	100,00%						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS				N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
					6	1	2	3	4	5	6													
	Data Início					14/7/22	14/8/22	14/9/22	15/10/22	15/11/22	16/12/22													
	Data Fim					13/8/22	13/9/22	14/10/22	14/11/22	15/12/22	15/1/23													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					20	30	30	20								2.077,67	0,12						
2	TERRAPLENAGEM					15	25	30	25	5							56.305,27	3,31						
3	BASE / SUB-BASE					5	20	30	25	20							716.769,70	42,15						
4	REVESTIMENTO						5	20	30	25	20						573.829,31	33,75						
5	MEIO-FIO E SARJETA						15	30	30	25							49.219,53	2,89						
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						5	10	30	30	25						101.936,20	5,99						
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							20	20	30	30						43.169,40	2,54						
10	DRENAGEM						20	30	15	5							140.231,27	8,25						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						3	12	25	28	21	11					16.918,96	0,99						
TOTAIS																		1.700.457,31	100					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	244,37	366,55	366,55	244,37	5	6							4	1.221,83	0,07%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	171,17	256,75	256,75	171,17									4	855,84	0,05%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	4.966,78	8.277,96	9.933,55	8.277,96	1.655,59								5	33.111,84	1,95%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.479,01	5.798,36	6.958,03	5.798,36	1.159,67								5	23.193,43	1,36%						
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	21.075,79	84.303,17	126.454,75	105.378,96	84.303,17								5	421.515,85	24,79%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	14.762,69	59.050,77	88.576,16	73.813,46	59.050,77								5	295.253,85	17,36%						
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		16.872,79	67.491,18	101.236,76	84.363,97	67.491,18							5	337.455,88	19,85%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		11.818,67	47.274,69	70.912,03	59.093,36	47.274,69							5	236.373,43	13,90%						
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$		4.341,73	8.683,46	8.683,46	7.236,22								4	28.944,88	1,70%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		3.041,20	6.082,40	6.082,40	5.068,66								4	20.274,65	1,19%						
6T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$		2.997,32	5.994,63	17.983,90	17.983,90	14.986,59							5	59.946,34	3,53%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		2.099,49	4.198,99	12.596,96	12.596,96	10.497,46							5	41.989,86	2,47%						
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$			5.077,39	5.077,39	7.616,08	7.616,08							4	25.386,94	1,49%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			3.556,49	3.556,49	5.334,74	5.334,74							4	17.782,46	1,05%						
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	16.493,36	24.740,04	24.740,04	12.370,02	4.123,34								5	82.466,80	4,85%						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.552,89	17.329,34	17.329,34	8.664,67	2.888,22								5	57.764,47	3,40%						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	298,49	1.193,96	2.487,41	2.785,90	2.089,43	1.094,46							6	9.949,65	0,59%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	209,08	836,32	1.742,33	1.951,41	1.463,55	766,62							6	6.969,31	0,41%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	43.078,78	143.093,52	251.228,97	262.038,73	209.371,70	91.188,30								1.000.000,00	58,81%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	30.174,85	100.230,90	175.975,17	183.546,94	146.655,94	63.873,51								700.457,31	41,19%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	73.253,63	243.324,42	427.204,13	445.585,67	356.027,64	155.061,82								1.700.457,31	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,31%	14,31%	25,12%	26,20%	20,94%	9,12%								1.700.457,31	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,31%	18,62%	43,74%	69,94%	90,88%	100,00%								OK	OK						
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:								