

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	PALMITAL			SAM	59	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO				Prazo do Projeto		Repasse do Concedente		R\$	499.264,71	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	05/04/2024	Dias	45	Data	30/05/2024	Sigla	SFM			nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	-					
Quantidade:	1.379,40		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total		499.264,71	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE	TOTAL	% S/		
ITEM	ok			6	1	2	3	4	5	6										ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início				30/5/24	30/6/24	31/7/24	31/8/24	1/10/24	1/11/24																
	Data Fim				29/6/24	30/7/24	30/8/24	30/9/24	31/10/24	1/12/24																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				85,79		14,21													2	3.815,78	0,76%				
2	TERRAPLENAGEM					32,52	67,48													2	43.051,93	8,63%				
3	DRENAGEM				47,98	52,02														2	75.104,61	15,05%				
4	BASE / SUB-BASE						59,07	40,93												2	178.784,30	35,81%				
5	REVESTIMENTO							10,34	62,75	26,91										3	123.990,57	24,83%				
6	MEIO-FIO E SARJETA						41,26	58,74												2	12.613,63	2,53%				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								26,43	73,57										2	42.853,72	8,58%				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									100,00										1	8.543,08	1,71%				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-					
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						8,74	7,56	41,85	41,85										4	10.507,09	2,10%				
TOTAIS																					499.264,71	100,00%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS ( R\$ )																	Nº DE	TOTAL	% S/			
			R\$	1	2	3	4	5	6											ETAPAS	ITEM	ITEM				
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.273,56	-	542,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.815,78	0,76%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	14.000,49	29.051,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43.051,93	8,62%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	36.035,19	39.069,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75.104,61	15,04%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	105.607,89	73.176,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	178.784,30	35,81%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	12.820,62	77.804,08	33.365,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	123.990,57	24,83%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	5.204,38	7.409,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.613,63	2,53%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	11.326,24	31.527,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42.853,72	8,58%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	8.543,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.543,08	1,71%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	918,32	794,34	4.397,22	4.397,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.507,09	2,10%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	39.308,75	53.069,91	141.324,25	94.200,62	93.527,54	77.833,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		499.264,71	100,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	39.308,75	53.069,91	141.324,25	94.200,62	93.527,54	77.833,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		499.264,71	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,87%	10,63%	28,31%	18,87%	18,73%	15,59%												499.264,71	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,87%	18,50%	46,81%	65,68%	84,41%	100,00%												OK	OK				
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito(a):					Assinatura:								data:						
ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA - CREA PR-156.234/D							VALDENEI DE SOUZA																			
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		01/04/2024 - seg	