



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMIT	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA COAMO.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA COAMO.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENT	499.093,31	% Período:	4,97%	9,27%	14,37%	21,70%	12,02%	3,63%	3,63%	15,21%	15,21%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.072,88	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	19.088,79	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	DRENAGEM	169.901,30	% Período:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%								
1.4.	BASE / SUB-BASE	65.537,67	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%							
1.5.	MEIO FIO E SARJETA	54.433,34	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%							
1.6.	REVESTIMENTO	137.221,17	% Período:				50,00%	50,00%			50,00%	50,00%			
1.7.	PASSEIO E PAISAGISMO	36.235,28	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO	14.602,88	% Período:					50,00%	50,00%		50,00%	50,00%			
Total: R\$ 499.093,31				%:	4,97%	9,27%	14,37%	21,70%	12,02%	3,63%	3,63%	15,21%	15,21%		
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	24.789,65	46.260,66	71.713,44	108.284,73	59.985,50	18.117,64	18.117,64	75.912,03	75.912,02					
	Investimento:	24.789,65	46.260,66	71.713,44	108.284,73	59.985,50	18.117,64	18.117,64	75.912,03	75.912,02					
Acumulado:	%:	4,97%	14,24%	28,60%	50,30%	62,32%	65,95%	69,58%	84,79%	100,00%					
	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	24.789,65	71.050,31	142.763,75	251.048,48	311.033,98	329.151,62	347.269,26	423.181,29	499.093,31					
	Investimento:	24.789,65	71.050,31	142.763,75	251.048,48	311.033,98	329.151,62	347.269,26	423.181,29	499.093,31					

PALMITAL/PR

Local

quinta-feira, 23 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA

CREA/CAU: CREA-PR:156234/D

ART/RRT: